МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И.Н. ПЕРЕВЕРЗЕВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

(МБОУ СОШ №32)

ул. Советская, д.47 , ст. Новоминская, Краснодарский край, 353700 , тел: (86164) 7-63-07
ИНН 2334014870

Подписано цифровой подписью: Пенчук Николай Васильевич

Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности, согласно предписания №150 от 24.09.2021г.

№п/п	Нарушение	Планируемые мероприятия по устранению нарушения
1.	Не установлены двери в лестничных клетках с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	устранено
2.	Не проведено категорирование по взывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения кладовой (у столовой), электрощитовой, учебных классов мастерской, столярной мастерской(Г3), гаража (Г5), склада (Г6) с обозначением их категорий и классов зон на входных помещений с наружной стороны	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности будет проведено до 31.08.2022г. при наличии бюджетных средств
3.	Не установлены противопожарные двери в кладовой (у столовой) с пределом огнестойкости не менее EI30	устранено
4.	Не оборудовано здание школы эвакуационным освещением на	устранено

	путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	
5.	Не оборудовано здание мастерской системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Здание мастерской системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре будет оборудовано до 31.08.2022г. при наличии бюджетных средств
6.	Не обеспечено наличие технической документации на системы противопожарной защиты, технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защит и результатов пусконаладочных испытаний системы противопожарной защиты (уч. Корпус №2)	Техническая документация будет заказана в срок до 31.08.2022г. при наличии бюджетных средств
7.	Не обеспечены вторым эвакуационным выходом здания учебных корпусов №1 и №2	устранено
8.	Отделка потолка, в пути эвакуации, в коридоре учебного корпуса №1, выполнена из материалов с неизвестной пожарной опасностью	устранено

Директор МБОУ СОШ №32 Н.В. Пенчук